

マルチレーンペーブメント工法施工実績表

2011年3月末現在

マップ（MAP）工法研究会

マルチレーンペーブメント工法施工実績表

番号	発注者	工事名	施工場所	施工年月	施工面積 (㎡)	総厚 (cm)	混合物の種類		摘要
							わだち部	非わだち部	
1	千葉県君津土木	県単舗装道路修繕(MAP工法)工事	君津市法水	H11.12	4300	5.0	密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(再生)	表層部
							粗粒20(Ⅲ)	再生粗粒20(再生)	基層部
11年度累計						1件	4,300 ㎡		
2	千葉県香取土木事務所	成田小見川線県単道路補修工事	千葉県	H13.2	2,065	5.0	再生密粒20(再生改質)	再生粗粒20(再生改質)	表層部
							再生粗粒20(再生改質)	再生粗粒20(再生)	基層部
							3,479	5.0	再生密粒20(再生改質)
3	千葉県館山土木	舗装道路修繕工事	千葉県館山市沼	H13.3	4,070	5.0	密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(ストアス)	表層部
							5.0	粗粒20(Ⅲ)	再生粗粒20(ストアス)
4	中部地整飯田国道	H.12年度19号楢川一塩尻舗装修繕工事	長野県塩尻地内	H13.3	30,991	0.0	-	-	表層部
12年度累計						3件	40,605 ㎡		
5	鹿児島県出土木事務所	第2号県単道路整備工事(1工区)	鹿児島県阿久根市折口地内	H13.9	2,650	5.0	密粒13(Ⅱ)	再生密粒13(Ⅰ)	表層部
6	北陸地整新潟国道(工)	新発田管内維持工事	国道113号 鷹ノ巣トンネル内	H13.9	1,470	4.0	SMA13(脱色)	SMA13(脱色)	表層部
7	茨城県潮来土木事務所	県単補第13-57-643-0-001号路面再生工事	茨城県鹿嶋郡神栖町鰯川	H13.10	9,100	5.0	大粒径30(st)	再生密粒13(再生)	表層部
8	茨城県潮来土木事務所	県単補第13-57-643-0-002号路面再生工事	茨城県鹿嶋郡神栖町鰯川	H13.10	7,900	5.0	大粒径30(st)	再生密粒13(再生)	表層部
9	千葉県葛南土木事務所	県単舗装道路修繕工事	千葉県船橋市小野田	H13.12	3,690	4.0	SMA13(st)	再生密粒13(改質)	表層部
10	千葉県君津土木事務所	県単舗装道路修繕(MAP工法)工事	千葉県君津市法水	H14.1	3,120	5.0	密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(再生)	表層部
							5.0	粗粒20(Ⅲ)	再生粗粒20(再生)
11	千葉県館山土木事務所	県単舗装道路修繕(マルチレーン)工事	千葉県館山市山本	H14.1	2,210	5.0	密粒(Ⅲ)	再生密粒(再生)	表層部
							5.0	密粒13(Ⅲ)	再生密粒13(再生)
13年度累計						7件	30,140 ㎡		
12	鹿児島県出土木事務所	第5号県単道路整備(舗装修繕)工事	鹿児島県阿久根市折口地内	H14.7	2,905	3.0	密粒G13(高耐性)	再生密粒13(高耐性)	表層部
13	千葉県君津土木事務所	県単舗装修繕工事	千葉県君津市	H15.2	2,990	5.0	密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(再生)	表層部
							5.0	粗粒20(Ⅲ)	再生粗粒20(再生)
14	千葉県館山土木事務所	舗装道路修繕工事	館山市西長田地内	H15.3	2,868	5.0	密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(再生)	表層部
							5.0	粗粒20(Ⅲ)	再生粗粒20(再生)
14年度累計						3件	8,763 ㎡		
15	千葉県君津土木事務所	県単舗装道路修繕工事	千葉県君津市俵田	H15.12	16,670	5.0	密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(再生)	表層部
							5.0	粗粒20(Ⅲ)	再生粗粒20(再生)
15年度累計						1件	16,670 ㎡		

マルチレーンペーブメント工法施工実績表

番号	発注者	工事名	施工場所	施工年月	施工面積 (㎡)	総厚 (cm)	混合物の種類		摘要
							わだち部	非わだち部	
16	茨城県竜ヶ崎土木事務所	県単道路補修第16-58-862-0-001号道路補修工事	茨城県竜ヶ崎市若柴地内	H17.2	1,660	4.0	SMA13(Ⅱ)	再生密粒13(ストアス)	表層部
						4.0	SMA13(Ⅱ)	再生密粒13(ストアス)	基層部
17	千葉県長生地域整備セン	県単舗装道路修繕工事	千葉県長生郡一宮町	H17.3	1,829	5.0	密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(再生)	表層部
18	千葉県安房地域整備センタ	舗装道路修繕工事(西長田)	千葉県	H17.3	2,230	5.0	密粒13(Ⅱ)	密粒13(ストアス)	表層部
16年度累計						3件	5,719 ㎡		
19	北海道札幌市	舗装道補修業務	北海道札幌市東区本	H17.9	1,050	4.0	密粒GF13(Ⅱ)	再生密粒13(再生)	表層部
20	茨城県竜ヶ崎土木事務所	県単道路補修第16-58-863-0-001号道路補修工事	茨城県竜ヶ崎市若柴地内	H17.12	2,700	4.0	SMA13(Ⅱ)	再生密粒13(ストアス)	表層部
17年度累計						2件	3,750 ㎡		
21	北海道札幌市東区土木センター	舗装道補修業務	北海道札幌市東区本町	H18.10	3,224	4.0	密粒GF13(Ⅱ)	再生密粒13(〇)	表層部
22	北海道札幌市北区土木センター	舗装道補修業務	北海道札幌市北区新川	H18.10	13,936	4.0	密粒GF13(Ⅱ)	再生密粒13(〇)	表層部
23	茨城県竜ヶ崎土木事務所	県単道路補修第18-58-863-0-001号舗装修繕工事	茨城県竜ヶ崎市若柴地内	H19.3	1,040	4.0	SMA I 13(Ⅱ)	再生密粒13(ストアス)	
18年度累計						3件	18,200 ㎡		
24	北海道札幌市北区土木センター	道道前田新川線舗装補修工事	北海道札幌市北区新川	H19.10	13,353	4.0	改質密粒GAC13(Ⅱ)	再生AC13(再生)	
25	北海道札幌市東区土木センター	舗装道補修業務	北海道札幌市東区本町 道々札幌環状線	H19.10	1,048	4.0	改質密粒GAC13(Ⅱ)	再生AC13(再生)	
					1,050	4.0	改質密粒GAC13(Ⅱ)	再生AC13(再生)	
26	北海道札幌市東区土木センター	舗装道補修業務	北海道札幌市東区本町 道々札幌環状線	H19.10	1,055	4.0	改質密粒GAC13(Ⅱ)	再生AC13(再生)	
27	千葉県香取地域整備セン	県単舗装道路修繕工事	千葉県香取市荒北	H19.12	3,780	5.0	再生密粒20(Ⅲ型)	再生粗粒20(Ⅲ型)	
28	千葉県長生地域整備センター	県単舗装道路修繕工事(試験舗装・レーン舗装)	千葉県	H20.3	2,164	5.0	密粒13(Ⅲ)	再生粗粒20(再生)	表層部
29	茨城県竜ヶ崎土木事務所	県単道路補修第19-58-863-0-001号舗装修繕工事	茨城県竜ヶ崎市若柴	H20.3	3,510	4.0	SMA I 13(Ⅱ)	再生密粒13(ストアス)	
30	茨城県土浦土木事務所	19-59-180-0-007号県単道路舗装補修工事	茨城県土浦市藤沢一般国道125号線	H20.3	9,210	5.0	SMA I 13(Ⅱ)	再生密粒20(ストアス)	(表層①)
					9,210	5.0	改質密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(ストアス)	(表層②)
					9,210	5.0	改質粗粒20(Ⅱ)	再生粗粒20(ストアス)	(基層)
19年度累計						7件	53,590 ㎡		

マルチレーンペーブメント工法施工実績表

番号	発注者	工事名	施工場所	施工年月	施工面積 (㎡)	総厚 (cm)	混合物の種類		摘要
							わだち部	非わだち部	
31	千葉県千葉城整備センター市原整備事務所	県単舗装道路修繕工事(試験舗装)	千葉県市原市一般国道297号線	H20.10	2,090	5.0	再生改質密粒20(Ⅱ)	再生密粒20(ストアス)	表層部
32	北海道札幌市	曙64号線(樽川線-前田5丁目13丁目間)舗装補修工事	北海道札幌市手稲区前田	H20.10	7,068	4.0	改質密粒GAC13(Ⅱ)	再生AC13(ストアス)	
33	千葉県東葛飾地域整備センター	県単舗装道路修繕工事(試験舗装・夜間)	千葉県野田市船形主要地方道我孫子関	H20.12	1,160	5.0	改質密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(Ⅱ)	表層部
					1,160	5.0	改質粗粒20(Ⅲ)	再生粗粒20(ストアス)	基層部
34	千葉県銚子整備事務所	県単舗装道路修繕工事(試験舗装)	千葉県銚子市君ヶ浜一般県道銚子公園線	H20.12	2,514	5.0	改質密粒20(Ⅲ型)	再生密粒20(ストアス)	
35	千葉県香取地域整備センター	県単舗装道路修繕工事	千葉県香取市荒北地内	H21.2	3,780	5.0	再生密粒20(Ⅲ型)	再生粗粒20(Ⅲ型)	
36	千葉県千葉地域整備センター千葉港湾事務所	県単港湾整備(港建特別)工事(1号道路舗装修繕)	千葉県袖ヶ浦市北袖地内	H21.2	1,183	5.0	密粒20(Ⅲ型)	密粒20(再生AS)	
37	茨城県竜ヶ崎土木事務所	県単道路補修道路舗装補修工事	茨城県竜ヶ崎市若柴地内	H21.3	3,900	4.0	SMA I 13(Ⅱ型)	再生密粒13(ストアス)	
20年度累計					7件	22,855 ㎡			
38	千葉県東葛飾地域整備センター	県単舗装道路修繕工事(試験舗装・夜間)	千葉県柏市大島田主要地方道船橋我孫子線	H21.10	2,463	5.0	改質密粒20(Ⅲ型)	再生密粒20(ストアス)	表層部
39	千葉県東葛飾地域整備センター	県単舗装道路修繕工事(試験舗装・夜間)	千葉県柏市大島田主要地方道船橋我孫子線	H21.10	2,463	5.0	改質粗粒20(Ⅲ型)	再生粗粒20(ストアス)	基層部
40	千葉県千葉港湾事務所	県単港湾整備(港建特別)工事(1号道路舗装修繕)	千葉県袖ヶ浦市北袖地内	H20.10	2,515	5.0	密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(ストアス)	表層
41	千葉県千葉港湾事務所	県単港湾整備(港建特別)工事(1号道路舗装修繕)	千葉県袖ヶ浦市北袖地内	H20.10	2,515	5.0	粗粒20(Ⅲ)	再生粗粒20(ストアス)	基層
42	札幌市(北区土木部維持管理課)	舗装道補修業務	北海道札幌市北区屯田地内	H20.11	2,637	4.0	密粒G13(Ⅱ)	密粒13(再生)	表層
43	茨城県竜ヶ崎土木事務所	県単道路補修第21-58-859-0-001号道路舗装修繕工事	茨城県竜ヶ崎市若柴地内	H20.11	3,950	4.0	SMA13(Ⅱ)	密粒13(st)	表層
44	千葉県印旛地区整備セン	県単舗装道路修繕工事(試験舗装)	千葉県印旛郡栄町矢	H21.3	3,970	5.0	密粒20(Ⅲ)	再生密粒20(ストアス)	表層
45	千葉県印旛地区整備セン	県単舗装道路修繕工事(試験舗装)	千葉県印旛郡栄町矢	H21.3	3,970	5.0	粗粒20(Ⅲ)	再生粗粒20(ストアス)	基層
21年度累計					8件	24,483 ㎡			
46	札幌市東区土木センター	舗装道補修業務(主要道道札幌環状線舗)	札幌市東区本町	H22.11	1,900	4.0	密粒G13(Ⅱ)	再生粗粒13(ストアス)	
47	千葉県印旛地区整備セン	県単舗装道路修繕工事(試験舗装)	千葉県印旛郡栄町西	H22.12	2,550	5.0	再生密粒20(改質Ⅲ)	再生粗粒20(改質Ⅲ)	
22年度累計					2件	4,450 ㎡			
総計					47件	233,525 ㎡			